Schwellenkorporation Diemtigen

Geschiebelagerplatz Kiley

Massnahmentabelle Umweltschutz

26. Oktober 2026

Nr.	Massnahme	Mittel zur Realisierung	Realisierungs-zeitpunkt	Zuständigkeit
La-01	Möglichst zeitnahe Rekultivierung nach Abschluss einer Einbauetappe	Pflichtenheft/ Terminplanung	Bauphase	Bauherrschaft/ Unternehmer
FFL-01	Für die Rekultivierung wird eine standorttypische Samenmischung mit den Arten einer Kammgrasweide verwendet (z.B. UFA Artenreiche Dauerweide CH-i-G).	Pflichtenheft UN	Bauphase	Unternehmer
FFL-02	Neophytenbekämpfung und -kontrolle: Kontrolle am Ort der Geschiebeentnahme (vor Entnahme) und im Bereich Einbauflächen. Mit Neophyten belastetes Geschiebematerial ist in einer dafür geeigneten Deponie zu entsorgen. Es darf nicht im Geschiebelager Kiley eingebaut werden.	Pflichtenheft UBB/ BBB	Jeweils 1x jährlich bis 3 Jahre nach Bauabschluss	UBB/ BBB
Verkehr-01	Information an Einwohner und Erhohlungssuchende	Informationstafeln und -schreiben	Vor Baubeginn	Bauherr
Verkehr-02	Strassenreinigung	Reinigungsmaschinen	Während und nach Bauzeit	Unternehmer
Verkehr-03	Behebung von Strassen und Infrastruktur	Dokumentation	Vor Baustart, nach Bauende	Bauherr/ Unternehmer/ Eigentümer
Verkehr-04	Einhalten der Fahr- und Lageplätze	Planung, Kontrolle	Während Bauzeit	Unternehmer und Personal/Bauherr oder UBB
Lärm-01	Information an Einwohner und Erhohlungssuchende	Informationstafeln und -schreiben	Vor Baubeginn	Bauherr
Luft-01	Die Abgaswartung aller Maschinen und Fahrzeuge ist à jour.	Vorlegen Maschinen- und Fahrzeugliste mit Bescheinigungen der Abgaskontrollen, Kontrollvignetten	einmal jährlich	Bauherr / Unternehmer / ggf. UBB
Bo-01-02*	Einhaltung BSK und Auflagen, Beauftragung BBB	Bodenschutzkonzept, Auflagenliste, Budget	Vor und während Bauzeit	Bauherr / Unternehmer
Bo-03-10*	Bodenschonende Baustellenlogistik und Arbeitsweise	Planung, Maschinenlisten, Kontrollen	Vor und während Bauzeit	Bauherr/ Planer/ Unternehmer/ ggf. BBB

Nr.	Massnahme	Mittel zur Realisierung	Realisierungs-zeitpunkt	Zuständigkeit
Bo-11-15*	Sachgerechter Bodenabtrag	Kontrollen	Vor und während Bauzeit	Bauherr/ Planer/ Unternehmer/ ggf. BBB
Bo-16-25*	Sachgerechte Bodenlagerung	Kontrollen	Während Bauzeit und Betriebszeiten	Bauherr/ Unternehmer/ ggf. BBB
Bo 26-34*	Rekultivierung und Folgebewirtschaftung	Planung, Kontrollen, Budgetierung	Nach Geschiebe-einbau	Bauherr/ Unternehmer/Bewirtschafter/ ggf. BBB
Gew-01	sachgemässe Lagerung umweltgefährdender Stoffe auf dafür bestimmten Flächen und in sicheren Behältern	Planung, Kontrollen	Vor Baubeginn, während Bauzeit	Bauherr/ Unternehmer/ ggf. UBB
Gew-02	Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor Maschinenhavarien	Notfallplanung, Ölbinder, Kontrollen	Vor Baubeginn, während Bauzeit	Bauherr/ Unternehmer/ ggf. UBB
Gew-03	Fachgerechte Entsorgung von Abfällen und Betriebsmitteln	Entsorgungskonzept, Kontrollen	Vor Baubeginn, während Bauzeit	Bauherr/ Unternehmer/ ggf. UBB
Gew-04	Zeitnahe Rekultivierung der Einbauflächen nach Abschluss der Arbeiten, um Erosion und Verschlammung zu vermeiden	Termin-planung, Bodenschutzkonzept	Vor Baubeginn, während Bauzeit	Bauherr/ Unternehmer/ ggf. UBB

* Der detaillierte Massnahmenkatalog findet sich im Bodenschutzkonzept.